



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk10

- A-lohkon 1 krs laatoitus- ja vedeneristystyöt aloitettu
- IVKH kanavien asennukset käynnissä
- Teknisen työn tiloissa dB-alakattojen teko käynnissä
- A-lohkon 2 krs tasoitus- ja maalaus työt käynnissä
- C2-lohkon 2 krs levyväliseinätyöt käynnissä
- C2-lohkon 1 krs väliseinämuuraukset käynnissä
- C1-lohkon 2 krs IV-asennukset aloitettu
- C2-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- Ullakon tuulensuojalevyjen asennusta
- Hulevesiviemäreiden kaivutyöt pihalla käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Levyväliseinätyöt jatkuvat C2-lohkolla
- Alakattotyöt jatkuvat C1-lohkon 1 krs
- A-lohkon 1 krs laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat
- Levyväliseinät siirtyvät B-lohkolle

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 75

#### • Muita huomioitavia asioita

- -



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

## • Kuvia työmaasta



Vedeneristystyöt  
aloitettu A-lohkon  
1 krs





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 2 krs levyväliseinätyöt käynnissä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Lukion  
sisäänkäynnin  
kattotyöt  
käynnissä

