



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk15

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt käynnissä A-lohkon 2 krs ja C1-lohkon 1 krs
- C2-lohkon 1 krs tasoite ja maalaustyöt käynnissä
- Levyväliseinätyöt valmistuneet
- A-lohkon 1 krs IV-työt käynnissä
- Vesikaton pintahuopa asennukset käynnissä
- Julkisivulevytyksen koolaustyöt aloitettu
- C2-lohkon ullakon IV-putkien eristys valmistunut
- Alapihan sisäänkäyntikatoksen teko käynnissä
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat A-lohkon 2 krs ja C1-lohkon 1 krs
- Vesikaton pintahuopa asennukset jatkuvat
- C2-lohkon 1 krs tasoite ja maalaustyöt jatkuvat
- Julkisivumuuraukset alkavat C1-lohkolta
- Julkisivun panelointityöt alkavat C1-lohkolta

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 23

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Hyvää pääsiäistä!



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



IVKH
levyvälineinät
valmiit





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Julkisivulevytysten koolaustyöt käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Muusiikkiluokkien
seinien tasoite- ja
maalaustyöt
käynnissä

