



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk24

- Toisen väestönsuojan seinävalu tehtiin tiistaina.
- Aloitettiin C-lohkon päädyn tukimuurin kaivutyöt
- Väestönsuojan holvin raudoitustyöt aloitettu
- WQ-palkit saatiin työmaalle

• Tulevan viikon työvaiheita

- Väestönsuojan holvin valu keskiviikkona
- C-lohkon päädyn tukimuurin perustusten muotti- raudoitus- ja valutyöt

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 57

• Muita huomioitavia asioita

- Elementtitehtaalta ilmoitettiin että ovat tehneet asennuksen alkupään elementtejä väärässä järjestyksessä, josta johtuen asennuksen aloitus siirtyy viikolle 26 (aloitus piti olla vk25)
- Uuden koulun ja vanhan koulun välistä löytyi 2kpl isoja kiviä, jotka keskeyttivät kaivutyöt. Ensimmäinen 12m³ kivi saatiin louhittua keskiviikkona. Toinen, arviolta noin 6m³ kivi tuli vastaan perjantaina. Toisen kiven louhiminen alkuvuikosta vk25.
- C-lohkon päädyn portaan tukimuurin perustukset joudutaan kaivamaan vanhan koulun vieressä syvälle, jotta saadaan vanhaa koulua purettaessa säilytettyä tukimuurin stabiiletti.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Väestönsuojan holvin raudoitustyöt aloitettu



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Toisen väestönsuojan seinävalu tehtiin tiistaina 11.6



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Vanhan koulun nurkalta löytyi kaksi isoa kiveä, jotka jouduttiin louhimaan pois.

