



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk29

- C2 lohkon 1krs ja C1 lohkon 2krs elementtiasennukset valmistui
- C-päädyn tukimuurin valmistui
- Juvantien puoleisen sivun salaojien asennus lähes valmis, vedeneristys ja lämmöneristys aloitettu
- Elementtiasennukset
- C2 lohkon tukkolaudoitukset ja holvin raudoitukset
- Nostokaulojen muotti- ja raudoitustyöt (VSS päällinen)
- Salaojien asennukset
- Maanpaineseinien vedeneristystyöt

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- C2 lohkon 1krs ontelokentän juotokset
- Juvantien puoleisen maanpaineseinän eristys- ja täyttötyöt
- VSS päällisen ja edustan paikallavalunostojen valut
- A lohkon päädyn anturoiden valut

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 86

#### • Muita huomioitavia asioita

- Hannukantie suljetaan pois käytöstä ensi viikolla 1-2 viikoksi. Juvan kunta uudistaa tien viemärointejä ja sähköjä. Työmaa liikenne kulkee tämän ajan kokonaan Sampolan pihan puolelta.
- Elementtiasennuksessa pidetään kahden viikon asennustauko. Elementtiasennus on edennyt suunniteltua nopeammin, mutta elementtejä ei saada toimitettua työmaalle alkuperäistä aikataulua nopeammin. Asennuksen eteneminen alkuperäisen aikataulun mukaan.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



C-lohkon päädyn ulkoportaan tukimuurit valmiina.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Tulevan auditorion muodot alkavat hahmottumaan.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2 lohkon 1.krs ontelokentän juotosvalu ensi viikon tiistaina.

