



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk32

- Auditorion ontelokentän juotosvalu
- A-lohkon 1. kerroksen elementtiasennus
- 9. suunnitelmien hyväksyttämiskokous keskiviikkona
- C1-lohkon katon höyrynsulkukermin asennus valmistui torstaina. Katto alkaa olla tältä osin säältä suojassa.
- A-lohkon ontelokentän ja pystysaumojen raudoitus ja muottityöt
- Maanpaineseinän kuorikannakkeiden hitsaukset
- Maanpaineseinän ja Juvantien puolen täyttö ja tiivistystyöt

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Elementtiasennus jatkuu B-lohkolta (perustukset ja pilarit)
- Vesikaton puutyöt alkaa
- Perjantaina A-lohkon 1krs ontelokentän valut
- Seinien sääsuojaus

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- AVI Arto Liukkonen kävi työmaalla tarkastuksella, aiheena työturvallisuus. Työmaa sai kehuja siisteydestä. AVIn TR-mittauksen tulos 95,83%
- Tapaturmattomia päiviä 101
- Keskiviikkona työmaalla tuli täyteen 100 tapaturmatonta työpäivää. Tämän kunniaksi käytiin koko työmaan porukalla syömässä pihvit Siljankassa.

#### • Muita huomioitavia asioita

- -



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

C1 lohkon  
vesikatolla  
höyrynsulkukermi  
asennettuna.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon (päiväkoti) elementtiasennus käynnissä





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Työmaakierroksella rehtorit ja varhaiskasvatuksen esimies vaikuttivat tyytyväisiltä tuleviin opetustiloihin



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Ilmanäkymää työmaasta 8.8.2019 noin 80 metrin korkeudesta.

