



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk34**
 - C1-lohkon kattotuoliasennukset käynnissä
 - C2-lohkon 2.krs seinien, WQ-palkkien ja onteloiden asennukset
 - C1-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt käynnissä
 - C2-lohkon ontelokentän ja pystysaumojen raudoitus ja muottityöt
 - Ulkopuolen LV-työt käynnissä C1-lohkon päädyssä
 - LVI-urakoitsija aloitti työt C1-lohkolla
- **Tulevan viikon työvaiheita**
 - A-lohkon 2.krs elementtiasennukset
 - C1-lohkon vesikaton kattoristikko asennukset jatkuvat
 - C1-lohkon mv-lattioiden alustäytöt jatkuvat
- **Työturvallisuus ja ympäristö**
 - Tapaturmattomia päiviä 112
- **Muita huomioitavia asioita**
 - -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon WQ-palkkien tukitorneja.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 2 krs ontelolaatat asennettu.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon kattotuolien asennukset käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon
sisätäytöt
käynnissä.

