



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk36

- C1-lohkon vesikaton puutyöt käynnissä
- C2-lohkon 2 krs ontelokentän valu
- C2-lohkon 3 krs WQ-palkkien ja ontelolaattojen asennus
- C2-lohkon 2 krs höyrinsulku kermien asennusta
- B-lohkon 1 krs holvivalu
- A-lohkon 2 krs ontelokentän ja pystysaumojen rauditus ja muottityöt
- B-lohkon 1 krs holvin rauditus ja muottityöt
- Ulkopuolen LV-työt käynnissä C1-lohkon päädystä
- C1-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- B-lohkon TT-laatta asennukset
- A-lohkon 2 krs holvivalu tiistaina
- C1-lohkon vesikaton puutyöt jatkuu
- C1-lohkon mv-lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus jatkuvat

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 122

• Muita huomioitavia asioita



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 3
krs WQ-
palkkien
asennus
käynnissä
(IV-
konehuone).



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



B-lohkon liikuntahallissa hieman ruuhkaa. C2-lohkon 2krs holvivalu käynnissä ja samaan aikaan elementtiasennus B-lohkolla.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon
2krs holvivalu
käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Ilmanäkymää työmaasta 5.9.2019.

