



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk38

- A-lohkon vesikattotyöt aloitettu
- B-lohkon seinien asennukset
- A-lohkon höyrynsulun asennus
- Seinien sääsuoja asennukset
- A-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus käynnissä
- C1-lohkon 2.krs holvin IV-läpivientien asennukset
- C1-lohkon 2.krs holvin IV-läpivientien muotit, raudoitus ja valu

• Tulevan viikon työvaiheita

- C1-lohkon vesikaton kattoelementtien asennukset
- Viimeisten sokkeli- ja seinäelementtien asennukset
- IV-läpivientien ja B-lohkon ontelokentän valu
- Kaukolämpörungon rakentaminen

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 132

• Muita huomioitavia asioita

- -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



B-lohkon seinien asennukset (Liikuntahalli).



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon
höyrynsulku
asennettu.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon
seinien
sääsuojat.

